

Buitensportaccommodaties

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Vershil
Buitensportaccommodaties					
- Regulier (klein) onderhoud	81	81	88	-	-8
- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren	547	547	442	-	105

Het onderhoud in 2017 is volgens het meerjarenonderhoudsplan Buitensportaccommodaties uitgevoerd. Het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA-sport) schouwt jaarlijks de grassportvelden, de uitkomst daarvan bepaalt het daadwerkelijke moment van onderhoud/renovatie.

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie heeft tijdens een inspectie in 2017 geconstateerd dat de atletiekbaan ernstige gebreken vertoonde. Daarom is de atletiekbaan in 2017 gerenoveerd en zijn de gebreken hersteld. De (renovatie)werkzaamheden stonden in het onderhoudsplan in het jaar 2024 gepland, maar zijn naar voren gehaald.

In 2017 zijn ook 2 nieuwe watervelden en een zand-ingestrooid veld voor hockey gerealiseerd. Ook zijn de kunstgraskorfbalvelden vervangen waardoor deze weer voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Kunst

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Vershil
Kunst					
- Regulier (klein) onderhoud	25	25	27	-	-1
- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren	8	8	7	1	-

In 2017 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de beelden Geometrie van Winiarski aan het Eind te Gorinchem. De beelden waren in slechte staat en zijn overlaagd met polyester en voorzien van een nieuwe coating.

In het najaar is de voormalige fontein van het Gasthuis in de vijver van het Stadspark geplaatst. Verder is onderhoud uitgevoerd aan het metselwerk van het kunstwerk aan de Kalkhaven. Het resterende onderhoudsbudget is ingezet voor regulier onderhoud aan kunst, zoals schoonmaak en schilderwerk.

3.2.4 Niet-vastgoed

Wegen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Vershil
Wegen					
- Regulier (klein) onderhoud	940	940	963	-	-24

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan onze wegverharding zijn in 2017 gerealiseerd / uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Groen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Vershil
Groen					
- Regulier (klein) onderhoud	666	666	645	-	22

Het groenonderhoud is in 2017 conform de vastgestelde uitgangspunten en nagenoeg binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Riolering

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Verschil
Riolering					
- Regulier (klein) onderhoud	281	281	299	-	-18

De in 2017 geplande onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel, zoals deze zijn opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan, zijn in 2017 gerealiseerd met een lichte overschrijding van het budget.

Water

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Verschil
Water					
- Regulier (klein) onderhoud	20	20	20	-	-

Het onderhoud watergangen is in 2017 conform de vastgestelde uitgangspunten en nagenoeg binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Veerboten

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Verschil
Veerboten					
- Regulier (klein) onderhoud	204	204	678	-	-474

Door de aanvaring van de Gorinchem X op 26 september 2017 bedragen de reparatiekosten naar schatting afgerond € 493.000. Deze kosten zijn geclaimd bij de verzekering.

Havens

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Verschil
Havens					
- Regulier (klein) onderhoud	64	64	76	-	-12
- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren	605	605	150	6	448

In 2017 is de voorbereiding gestart voor het baggeren van de voorhaven aan de Merwedezijde en de Lingehaven. Ook is onderhoud uitgevoerd aan de Lingesluis, waaronder schilderwerk en zijn er een aantal kleine steigers vervangen.

In 2017 is regulier schilderwerk uitgevoerd aan de bruggen in de Lingehaven.

Het in 2017 geplande baggerwerk oorspronkelijk geraamd op € 500.000 wordt in 2018 uitgevoerd. In 2017 zijn de voorbereidingen voor het aanbestedingstraject opgestart, de aanbesteding zal medio 2018 plaatsvinden.

Bruggen, kunstwerken en duikers

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Vershil
Bruggen, kunstwerken en duikers					
- Regulier (klein) onderhoud	74	74	45	-	29
- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren	63	63	46	4	12

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan onze bruggen, kunstwerken en duikers zijn in 2017 gerealiseerd en uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Openbare verlichting

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie	Vrijval	Vershil
Openbare verlichting					
- Regulier (klein) onderhoud	77	77	68	-	9
- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren	38	38	5	-	33

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan onze openbare verlichting zijn in 2017 gerealiseerd en uitgevoerd binnen het beschikbare budget.